


**(کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی در مرحله فونداسیون)**

شماره پرونده :
 شماره بلوک و ملک :
 منطقه :
 کاربری :
 تعداد طبقات :
 مساحت :

اطلاعات ساختمان :

مالک : گروه ساختمان : کروکی :
 مهندس طراح :
 مهندس ناظر :
 شماره کنترلی نظام مهندسی :
 آدرس :

**اطلاعات سیستم تاسیسات مکانیکی :**

سیستم جمع آوری فاضلاب :	سیستم دفع آب باران :	سیستم آتش نشانی :	آسانسور :
<input type="radio"/> چاه جذبی	<input type="radio"/> چاه جذبی	<input type="radio"/> جعبه آتش نشانی	<input type="radio"/> آسانسور کابلی
<input type="radio"/> شبکه شهری	<input type="radio"/> محوطه	<input type="radio"/> کپسول اطفاء حریق	<input type="radio"/> آسانسور هیدرولیکی
		<input type="radio"/> سیستم مرکزی	<input type="radio"/> پله برقی
سیستم گرمایش :		سیستم سرمایش :	
<input type="radio"/> بخاری یا شومینه	<input type="radio"/> پکیج	<input type="radio"/> کولر آبی	<input type="radio"/> کولر گازی
<input type="radio"/> موتورخانه مرکزی	نوع سیستم :	<input type="radio"/> موتورخانه مرکزی	نوع سیستم :
		<input type="radio"/> اسپلیت	<input type="radio"/> اسپلیت

نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی پس از کنترل با نقشه های معماری ، سازه و تاسیسات برقی تایید می گردد .

بازدید در مرحله اجرای فونداسیون :

- ۱- قطع انشعابات گاز و آب آشامیدنی انجام گرفته است .
- ۲- چاه جذبی یا محل خروج آب باران مشخص شده است.
- ۳- محل اجرای کفشورهای زیرزمین پیش بینی شده است.
- ۴- محل عبور لوله های فاضلاب در صورت تلاقی با فونداسیون جاگذاری شده است
- ۵- غلاف های لازم تاسیساتی برای عبور لوله های سیستم تاسیسات مکانیکی اجرا شده است.

مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی

تاریخ و امضاء

واحد محترم شهرسازی

احتراما" برگه گزارش پیشرفت تاسیسات مکانیکی در مرحله فونداسیون ساختمان آقای /خانم شماره
پروانه ساختمانی..... مورخ با نظارت و بررسی آقای /خانم و تأیید صحت آن
جهت صدور گواهی..... ایفاد می گردد .

دفتر بهینه سازی و تاسیسات

تاریخ و امضاء