

گزارش اجرای سفت کاری ساختمان
سازه مصالح بنایی (دیوار باربر + کلاف های قائم و افقی)

تاریخ :

..... اتمام سقف طبقه

" گزارش آزمایش بتن از آزمایشگاه مورد تایید سازمان نظام مهندسی برای کلیه ساختمانها ارائه گردد. "

مهندس ناظر مالک فعلی شماره پروانه ساختمانی تاریخ پروانه
 شماره پلاک ثبتی تاریخ تمدید کدنوسازی واقع در

■ **اضافه بنا نسبت به پروانه ساختمان :** دارد (گسترش زیربنا به میزان / افزایش طبقات به تعداد) □ ندارد □

<p>■ اجرای ستون ها و تیرهای بتن آرمه :</p> <p>○ تطابق آرماتوربندی ستون ها با نقشه □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ تطابق ابعاد ستون ها با نقشه □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ کیفیت قالب بندی و بتن ریزی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ تطابق آرماتوربندی تیرهای بتنی با نقشه □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ کیفیت بتن ریزی تیرهای بتنی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>..... تو ضیح :</p>	<p>■ ضخامت دیوارهای پیرامونی طبقات 35 سانتیمتر است ؟</p> <p>بله □ خیر □</p> <p>○ کیفیت اجرای پایه چینی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>..... تو ضیح :</p>
<p>■ نحوه اجرای سقف تیرچه و بلوک :</p> <p>○ کیفیت تیرچه ها و نصب آنها □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ قالب بندی و شمع بندی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ آرماتوربندی و بتن ریزی سقف □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ اجرای کلاف عرضی تیرچه ها □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ آرماتورهای اتصال تیرچه ها به تیرهای حمل □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ کیفیت و نوع بلوک های سقف □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>..... تو ضیح :</p>	<p>■ شنازهای (کلاف) های قائم :</p> <p>اجرا شده □ اجرا نشده □</p> <p>○ کیفیت قالب بندی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ کیفیت آرماتور بندی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ کیفیت بتن ریزی و مراقبت از بتن □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ ابعاد شناز کف با نقشه های سازه □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>..... تو ضیح :</p>

<p>■ دیوار برشی : اجرا شده □ اجرا نشده □</p> <p>○ وضعیت کمی و کیفی آرماتوربندی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ کیفیت بتن ریزی و مراقبت از بتن □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>..... تو ضیح :</p>	<p>■ کلاف های افقی در تراز سقف و اطراف بازشوها :</p> <p>اجرا شده □ اجرا نشده □</p> <p>الف (کلاف بتنی :</p> <p>○ کیفیت قالب بندی و آرماتور بندی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ کیفیت بتن ریزی و مراقبت از بتن □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>ب (کلاف فلزی :</p> <p>○ کیفیت اجرا و نوع پروفیل □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>..... تو ضیح :</p>
---	--

<p>■ تطابق پیش آمدگی ساختمان (طره) با استاندارد 2800 ایران :</p> <p>□ مطلوب □ نا مطلوب</p>	<p>■ اجرای ستون ها و تیرهای فولادی :</p> <p>○ تطابق پروفیل ستون ها با نقشه □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ تطابق پروفیل تیرهای اصلی (حمل) با نقشه □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ تطابق پروفیل تیرهای فرعی با نقشه □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ نحوه اجرای جوشکاری و جزئیات اتصالات □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ اجرای ضد زنگ اعضای فولادی □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ نحوه اجرای تیرریزی فولادی (طاق ضربی) □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>○ کیفیت مهاربهای افقی سقف (طاق ضربی) □ مطلوب □ نا مطلوب</p> <p>..... تو ضیح :</p>
---	---

<p>مهندس ناظر</p> <p>مهر</p> <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	<p>امضاء</p> <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>
---	---