

گزارش نحوه اجرای سازه صنعتی (سوله)

در مرحله ساخت قطعات

تاریخ:

- گزارش آزمایش بتن از آزمایشگاه مورد تایید سازمان نظام مهندسی برای کلیه ساختمانها ارائه گردد.
- اظهار نظر به صورت نامطلوب در هر مورد، منوط به ارائه شماره و تاریخ گزارش تخلف میباشد.

مالک فعلی شماره پروانه ساختمانی تاریخ پروانه تاریخ تمدید

کدنوسازی (الزامی است) شماره پلاک ثبتی آدرس

اطلاعات سازه:

- مطابقت ورق مصرفی و مقاومت جاری شدن فولاد با نقشه های اجرایی. مطلوب نامطلوب
- مطابقت پیچ مصرفی و مقاومت نهایی با نقشه های اجرایی مطلوب نامطلوب
- توضیح:

ستونهای اصلی و وال پست ها:

- مطابقت مشخصات مقطع ستونها شامل ورق های بال و جان (طول، عرض، ضخامت) با نقشه های اجرایی. مطلوب نامطلوب
- مطابقت مشخصات مقطع ورق های تقویت ستونها وسخت کننده های عرضی (فاصله، طول، عرض، ضخامت) در طول تیر با نقشه های اجرایی مطلوب نامطلوب
- مطابقت مشخصات ورقهای اتصال (طول، عرض، ضخامت و همچنین تعداد، قطر و فواصل آکس عمودی و افقی سوراخها) با نقشه های اجرایی مطلوب نامطلوب
- توضیح:

تیرها:

- مطابقت مشخصات مقطع تیرها شامل ورق بال و جان (طول، عرض، ضخامت) با نقشه های اجرایی. مطلوب نامطلوب
- مطابقت مشخصات مقطع ورقهای تقویت تیرها وسخت کننده های عرضی (فاصله، طول، عرض، ضخامت) در طول تیر با نقشه های اجرایی. مطلوب نامطلوب
- مطابقت مشخصات ورقهای اتصال تیروستون (طول، عرض، ضخامت و همچنین تعداد، قطر و فواصل آکس عمودی و افقی سوراخها) با نقشه های اجرایی مطلوب نامطلوب
- مطابقت شیب قاب (سقف) با نقشه های اجرایی مطلوب نامطلوب
- توضیح:

تیرهای فرعی (پرلین) و قطعات سینه بند:

- مطابقت مشخصات مقطع سینه بند (طول، ابعاد، نحوه اتصال) نقشه های اجرایی. مطلوب نامطلوب
- مطابقت مشخصات مقطع پرلین ها (شکل، طول، ارتفاع، ضخامت) و سوراخهای اتصال ورقهای تکیه گاهی با نقشه های اجرایی. مطلوب نامطلوب
- توضیح:

▪ قطعات مهاربندی (باد بندها) :

- مطابقت نوع آرماتور مصرفی با نقشه های اجرایی.
 - مطابقت مقاطع بادبند افقی و قائم از نظر طول ، ابعاد ، سطح مقطع ، نحوه استقرار در صفحه بادبندی طبق نقشه های اجرایی .
- مطلوب نامطلوب
- مطلوب نامطلوب
- توضیح:

▪ قطعات ارتباطی و میل مهارهای سقفی :

- مطابقت مشخصات قطعات ارتباطی (طول، ضخامت و ابعاد) با نقشه های اجرایی.
- مطلوب نامطلوب
- توضیح:

▪ جوش، پیچ، مهره و واشر :

- آماده سازی لبه ورقهای اتصال قبل از جوشکاری و رعایت پاس و عمق نفوذ جوش و کنترل عدم وجود عیوب مختلف جوش
 - مطابقت مشخصات پیچ و مهره و واشر مصرفی اتصالات با نقشه های اجرایی
- مطلوب نامطلوب
- مطلوب نامطلوب
- توضیح:

▪ جرثقیل :

- مطابقت مشخصات تیرهای اصلی جرثقیل (طول، بعد، ضخامت) با نقشه های اجرایی
 - مطابقت مشخصات تیرریلهای جرثقیل (طول، بعد، ضخامت) با نقشه های اجرایی
 - مطابقت ورقهای سخت کننده تیرهای جرثقیل (تعداد، شکل، طول، عرض، ضخامت) با نقشه های اجرایی
 - مطابقت مشخصات نشیمن گاههای تیر اصلی جرثقیل (تعداد، شکل، طول، عرض، ضخامت) و همچنین ارتفاع قرارگیری آنها با نقشه های اجرایی
- مطلوب نامطلوب
- مطلوب نامطلوب
- مطلوب نامطلوب
- مطلوب نامطلوب
- توضیح:

مهر مهندس ناظر

امضا، مهندس ناظر